

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表									
填报单位：		南京市中心医院		项目名称：		南京市中心医院解放路养老护理院建设项目			
项目实施年度：		2023							
填报人：		鲁子健		联系电话：		68781566			
年度绩效目标：		提升南京市老年病医疗质效，满足老年人对美好晚年生活需求。							
年度绩效目标完成情况：		阶段性完成							
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差			
南京市中心医院解放路养老护理院建设项目		3000		1540		是			
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合		
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： （如未设定预算绩效		
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目		
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算编制是否经过		
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据		
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	1.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。		
		预算执行率	＝100%	100.00%	3	1.5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。		
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经		
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有		
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理		
产出指标	数量指标	按照养老护理院设计要求建设	完成	达成预期目标	10	10			
	质量指标	保证建设流程合法合规，符合国家要求	合规	达成预期目标	10	10			
	时效指标	12月底前完成年度任务	完成	达成预期目标	10	10			
效益指标	经济效益								
	社会效益	提高养老护理院的硬件环境和服务能力	完成	达成预期目标	40	40			
	生态效益								
	可持续影响								
成本	经济成本								
	社会成本								
	生态成本								
满意度指标	服务对象满意度								
						97			
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。									